

【天竜川橋りょうほか新設】進捗状況

・橋りょう区間 -天竜川河川内-

天竜川河川内の工事は、国交省の許可により「非出水期(河川水量の少ない時期)」のみとされており、10月～5月末までとなります。現在は右写真のとおりで、地下の基礎部分の施工は終了し、橋脚の一部施工途中で出水期を迎えたため工事は中断され、これに伴い資機材一式を一旦撤去した状態です。10月から工事が再開される予定です。



(令和4年6月 現在)

・高架橋区間 -竜東一貫道路周辺-

天竜川から東側では、主に施工ヤードの整備が進められています。現在は、竜東一貫道路東側のヤード整備のため、一貫道路からの進入口が整備され、随時仮囲いの設置とヤード内の整備（造成・工事車両の通路整備等）が進められています。R4.3の工事説明会によれば、年内には一部橋脚の基礎工事に着手される計画ですが、工事工程などの詳細は「工事だより」等にてお知らせされます。



(令和4年8月 現在)