

下平～富田 工程説明会資料

令和4年4月27日

凡例 上段：11月説明会時
下段：変更検討

平面図 S=1:500

至上久堅

至 小学校

③3月下旬～4月上旬
③完了

①11月中旬～3月下旬
①完了

消火栓(1)

⑧6月中旬～6月下旬
⑧消火栓の移設完了後

⑥5月上旬～5月中旬
⑥3月上旬～5月下旬

⑦6月下旬～7月上旬
⑦消火栓、水道管の移設完了後

⑤5月中旬～6月中旬
⑤消火栓、水道管の移設完了後

上下水道管

消火栓(2)

⑨4月上旬～4月下旬
⑨今回施工なし

②12月上旬～4月下旬
②12月上旬～5月下旬

④3月下旬～4月下旬
④3月下旬～
消火栓、水道管の移設完了後

至 弁天橋

⑩4月上旬～4月下旬
⑩5月上旬～5月下旬

至 氏乗

工事名 令和3年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)工事
工事箇所 (主)米川飯田線 飯田市～下伊那郡喬木村 下平～富田
作業期間 令和3年11月11日～令和4年7月25日(消火栓の移設時期によって延長の可能性あり)
作業時間 8:00～17:00
現場休業日 日曜日、祝日(土曜日は基本休業ですが作業する日もあります)
* 詳細は、工事看板にて掲示します。

交通規制について
村道から県道への擦り付け部は、工事箇所毎に通行止めとなります。
本線(県道)は、3月より片側交互通行にて作業を行います。
規制については、工事箇所毎に回覧板、工事看板にて周知いたします。
規制に伴う家の出入りについては、その都度該当者と調整させていただきます。

* 上記の工程は、天候その他諸条件により変更の場合があります。

* 近隣の皆様方には長期にわたり大変ご不便をお掛けしますが、事故の無いよう安全第一で工事を進めて参りますのでご理解、ご協力よろしくお願いたします。

発注者

長野県飯田建設事務所 関連事業課
担当 飯森技師
TEL 0265-23-1111(代表)
0265-53-0496(直通)

施工業者

株式会社 パテック
担当 平岩
TEL 0265-26-1145
070-4037-7170

		R3									R4									特記事項																					
		10月			11月			12月			1月			2月			3月				4月			5月			6月			7月											
区間	概要	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	25										
①	ブロック積				11月中旬～	[当初工程]												3月下旬																							
					完了	[変更工程]																																			
②	村道交差点 東側					12月上旬～	[当初工程]												4月下旬																						
③	小学校方面																	3月下旬～4月上旬																							
																		完了																							
④	県道交差点 北側～現道																	3月下旬～	4月下旬																						
⑤	県道交差点 北側																							5月中旬	～	6月中旬															
⑥	村道交差点 防災センター側																							5月上旬～5月中旬																	
⑦	県道交差点 防災センター側 通行規制																							5月中旬～5月下旬																	
⑧	村道交差点 郵便局方面																							6月上旬～6月中旬																	
⑨	飯国工事用道路 水路横断																	4月上旬～	4月下旬																						
⑩	村道 飯国残土運搬道																							4月中旬～4月下旬																	
備考					11/1工事説明会				年末年始休み										3/28小学校登校日							GW休み															
		10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	30	10	20	25							
		R3									R4																														
		[当初工程]			[変更工程]			[施工時期(予定)]																																	

※土日・祝日、ゴールデンウィークは現場休業(5月2日、5月6日は現場作業日)